



ZÁZNAM Z KONTROLNÉHO DŇA

FO-30-2-01

Téma: Kontrolný deň ohľadom stavby:
„BRATISLAVA-VAJNORY Koniarkova ul. – sanácia verejného vodovodu“

Termín konania: 22.02. 2023 o 9,00 hod

Miesto konania: stavba, Koniarkova ul.

Účastníci: prezenčná listina

Predmet : 1. Realizácia stavebných prác v zmysle revízie projektovej dokumentácie z 01/2023

Prijaté závery :

1. Do termínu KD zhotoviteľ zrealizoval :
 - položenie vodovodného potrubia z TVLT DN 100 PN 10 **12 ks x 5,5 m** t.j. v dĺžke 66 m
2. Zhotoviteľ oboznámil s postupom prác do budúceho kontrolného dňa :
 - 2.1. výkopové práce, pokračovanie v položení vodovodného potrubia DN 100, zásyp a obsyp kamenivom
3. Zostáva pre pamäť
 - 3.1. **Zostáva** Zástupcovia divízie **DOOV súhlasia** s križovaním vákuovej kanalizácie (bod VBv11) v zmysle **PD revízia – 01.2023**, kde bolo nutné v trase verejného vodovodu zohľadniť zrealizovanú novú podtlakovú šachtu napojenú na podtlakové potrubie. Nutný bude ručný výkop, nakoľko sa tam nachádza pripojovacie potrubie na podtlakovú šachtu, ktoré musíme výškovo zohľadniť, uvedené potrubie musíme zabezpečiť a podliezť.
 - 3.2. **Zostáva** Nakoľko sa realizujú stavebné práce od 30.1. 2023 na Koniarkovej ul., TDI požiadala m.č. o súčinnosť pri informovaní obyvateľov predmetnej ulice ohľadom preparkovania osobných vozidiel na ľavú stranu vozovky v smere od križovatky Skutecká/Koniarkova v smere na Rybničnú ul.
 - 3.3. **Zostáva** Konečná úprava vozovky sa bude realizovať :
 - cementová stabilizácia
 - asfaltová vrstva v hr. 8 cm
 - preplátovanie cca 20 cm
 - uvedené sa bude realizovať na pravom jazdnom páse po prídlažbu v smere k Rybničnej ul
 - 3.4. **Zostáva** Zhotoviteľ si **v čo najkratšom čase** zistí u vlastníkov vodovodných prípojok v zmysle zoznamu vod. prípojok (VP): všetky nutné údaje napr. dimenziu, druh materiálu z akého je VP, kde je zaústená – vodom. šachta (VŠ), či pivnica a dohodnúť rozsah a podmienky napojenia VP. Zemné práce na súkromnom pozemku vrátane stavebných zásahov do obvodových stien RD, resp. existujúcich VŠ si budú realizovať na vlastné náklady majiteľa vodovodných prípojok.



ZÁZNAM Z KONTROLNÉHO DŇA

Zodpovedný : p. Ján Krajčo (0948 993 460)

Termín: najneskôr do budúceho KD

- 3.5. **Zostáva** Rozsah napojenia vodovodnej prípojky bude s každým zo 14 vlastníkov VP prejednaný individuálne

BVS navrhuje : **prevádzka DDV požaduje** - pokiaľ je to možné, aby vod. prípojky boli vcelku a bez zbytočných spojov v úseku od prípojkového uzáveru až po vodomer, pričom BVS poskytne na celú trasu prípojky potrubný materiál (zemné práce a stavebné zásahy si realizuje na súkromnom pozemku na vlastné náklady majiteľ prípojky), zemné práce vo verejnom priestranstve zabezpečuje BVS;

- v prípade, ak majiteľ nebude mať záujem o kompletnú rekonštrukciu prípojky od nového prípojkového uzáveru až po vodomer, tak sa dopyjú prípojka hneď za novým prípojkovým uzáverom v komunikácii (aj keby sa jednalo o pôvodnú oceľovú prípojku),
- v prípade, ak majiteľ bude mať záujem o kompletnú rekonštrukciu prípojky od nového prípojkového uzáveru až po vodomer, pripraví všetky potrebné úkony na dopojenie vodomernej prípojky k vodomeru.
Uvedené je potrebné **najneskôr do konca marca 2023.**

V takom prípade BVS zabezpečí zemné práce pre rekonštrukciu vod. prípojky vo verejnom priestranstve a pokládka potrubia HDPE v celom rozsahu a majiteľ VP zabezpečí zemné práce na svojom súkromnom pozemku, otvory do obvodovej steny RD, resp. otvor do VŠ na vlastné náklady majiteľa, pričom umožní vstup na pozemok.

Napojenie VP na nové vodovodné potrubie z TVLT DN 100 bude cca v 04/2023 pred ostrým prepojom na Rybníčnej ul., po tlakovej skúške a hygiene.

Zhotoviteľ požaduje súčinnosť MČ Vajnory pre informovanie občanov o plánovanom rozsahu rekonštrukcie vodovodných prípojok v zmysle vyššie uvedeného bodu 3.5.

- 3.6. **Zostáva** Projektant upozorňuje na dôležitosť vytýčenia podtlakového potrubia pri uzle U1,U2,U3 na Rybníčnej ul., v mieste križovania realizovať ručný výkop. Ďalej upozorňuje na priebežné zameriavanie realizovanej trasy geodetom, v prípade zmeny nivelety voči projektu je potrebné zväžiť umiestnenie navrhovaného hydrantu H2 (odvzdušnenie / odkalenie potrubia).
- 3.7. **Zostáva** Zhotoviteľ si s projektantom po dohode s prevádzkou odsúhlasili pri križovaní pripojovacieho podtlakového potrubia použitie oceľovej chráničky DN 200 v dĺžke cca 2 m, nakoľko cca 1,2 m pred križovaním sa bude realizovať prípojka P8. V chráničke bude uložené potrubie TVLT bez spojov, použité budú RACI objímky a chránička bude z oboch strán ukončená tesniacou gumenou manžetou.

4. Na KD sa dohodlo nasledovné :

- 4.1. V zmysle bodu 3.1. – pri výkope bola poškodená odvetrávacia hadička podtlakovej šachty, ktorá bude zhotoviteľom opravená. (**mailom bolo zaslané foto opravenej časti**)

4.2. V zmysle bodu 3.5. bolo zistené : zo 14 vlastníkov vodovodných prípojok majú :



ZÁZNAM Z KONTROLNÉHO DŇA

4 vlastníci VP z pozinkovaného potrubia DN 1“,

2 vlastníci VP z HDPE DN 1“

Momentálne nemá nikto záujem o zriadenie novej prípojky po vodomer

- 4.3. V zmysle bodu 3.7. – zmena oceľ. chráničky na liatinovú chráničku DN 200 v dĺžke 3 m
- 4.4. BVS, DDV požaduje pred asfaltovaním premazanie poklopov silikónovou potravinovou vazelínou.
- 4.5. TDI požaduje podbetónovať kanalizačnú šachtu, aby sme zabránili prípadnému poklesu šachty a tým zabránili prípadné poškodenia okolo poklopu (pod rastlý terén suchý betón)
- 4.6. Projektantka upozorňuje **na možný problém pri poruche na vodovodnej prípojke**, keďže sa na Koniarkovej napájame na pôvodné potrubie vodovodnej prípojky a zatiaľ nie je zo strany majiteľov VP záujem o výmenu vodovodnej prípojky.

Týmto **BVS, a.s. žiada m.č. Vajnory o súčinnosť**, informovať obyvateľov Koniarkovej ul., prečo je dôležité vymeniť pôvodnú vodovodnú prípojku za novú po vodomer v čase sanácie verejného vodovodu a aké situácie môžu nastať pri poruche VP.

Súčasťou Zápisu z KD je list : Oznámenie o poruche vodovodnej prípojky od BVS, a.s. DDV

5. Ďalší plánovaný kontrolný deň bude predbežne (v utorok) 07.03.2023 o 9,00 hod na stavbe. O zmene termínu TDI bude telefonicky a mailovo prítomných informovať.

Zapisovateľ: DV

Overil: EDŽ, DK, VM, LŠ

V kópii: všetci prítomní